

| Prefabrikkerte baderomsmoduler (ikke krav om CE-merking) | | | | |
|--|---|-----------|------------|--------------------|
| | | Ja | Nei | Kommentarer |
| Tilsynsnivå 1: Dokumentasjonskontroll | | | | |
| Kan ansvarlig foretak legge frem produktdokumentasjonen? | | | | |
| Er produktdokumentasjonen tilgjengelig på norsk, svensk eller dansk? (Kommunen kan kreve en oversettelse ved behov) | | | | |
| Kan ansvarlig foretak legge frem en produktsertifisering fra | | | | |
| | Enten et utpekt teknisk kontrollorgan/bedømmelsesorgan | | | |
| | Eller et akkreditert produktsertifiseringsorgan (se etter akkrediteringstempel på sertifikatet) | | | |
| | Eller et annet organ (meld til Direktoratet for byggkvalitet for kontroll av organenes kompetanse, uavhengighet og upartiskhet) | | | |
| Kan ansvarlig foretak legge frem produsentens montasjeveiledning? | | | | |
| Er montasjeveiledningen på norsk, svensk eller dansk? (Kommunen kan kreve en oversettelse ved behov) | | | | |
| Tilsynsnivå 2: Beskrivelsen av de sentrale egenskapene/ytelsene | | | | |
| Er de sentrale egenskapene/ytelsene angitt i produktdokumentasjonen? (Dersom det foreligger en teknisk godkjenning fra SINTEF er denne vurderingen ikke nødvendig) | | | | |
| | Mekanisk belastning golv | | | |
| | Statisk last på vegghengt toalett | | | |
| | Statisk last på servant | | | |
| | Punktlast på golv | | | |
| | Dynamisk last på gjennomføringer i vegg | | | |
| | Tetthet golv | | | |
| | Tetthet rør i rør system | | | |
| | Temperatur belastning golv/tak | | | |
| | Temperatur belastning golv | | | |
| Tilsynsnivå 3: Samsvar mellom ytelsene og prosjekteringen | | | | |
| Kan ansvarlig foretak dokumentere at modulens ytelser er i samsvar med prosjekteringsgrunnlaget? | | | | |
| Eventuelle avvik | | | | |