



SJEKKLISTE FOR TILSYN FØR BRUKSTILLATELSE/ FERDIGATTEST

Nr **05-96-2202**

Ved mangler på en eller flere av punktene under skal det vurderes å gi avslag på anmodning om brukstillatelse/ferdigattest.

Gnr	Bnr	Saksnr	Dato for tilsyn:		
Vedlegg til rapport	Bilder	Kart	Annet		
Deltakere på tilsyn:					
Nr	Sjekkpunkter – generelt for hele tiltaket	Ja	Nei	Merknad	
01	Er tiltaket oppført i henhold til godkjente tegninger?				
02	Fremstår tiltaket inkl. uteareal som ferdig? (ikke byggeplass)				
03	Er evt. vilkår i rammetillatelse/reg.best. oppfylt?				
04	Foreligger FDV-dokumentasjon? PBL § 21-10 / SAK10 § 8-2 / TEK10 kap. 4				
	Sjekkpunkter - utvendig				
04	Er avkjørsel OK? (Plassering, sikhtinjer)				
05	Er parkering OK? (ferdig opparbeidet, antall, størrelse) TEK10 § 8-9 + reg.plan				
06	Er gangveier OK? (ferdig opparbeidet, stigningsforhold)				
07	Har utvendige trapper, repos ol som er høyere enn 0,5 m, rekkverk? TEK10 § 12-11				
08	Er gjerder/rekkverk og klaringen under disse tilfredsstillende? Min 1,0 m < 10 m > min 1,2 m, maks 0,1 m åpning vertikalt/horisontalt, jf. TEK § 12-17 NB! Horisontal avstand mellom bygningsdel og utenpåliggende rekkverk maks 0,05 m				
09	Er sikkerheten ivaretatt ved lekeareal?				
10	Er det trinnfri adkomst (ikke for bratt stigning 1:20 TEK10 § 8-6) og universelt utfomede utearealer?				
11	Er det foretatt rassikring?				
12	Er det montert snøfangere på bygget TEK10 § 10-3, nr. 2				
	Sjekkpunkter - innvendig				
13	Er bredde på rømningsveier i samsvar med krav? VTEK § 11-14,5.ledd - risikokl. 1, 2, 3, 4 og 6 = 0,9 m NB! Mål fri bredde i døråpning - risikoklasse 5 = 1,2 m OBS! Be om brannprosjektering hvis fravik fra VTEK				
14	Er rømningsveier fri for hindringer?				
15	Tilfredstiller dører brann-/lydkrav?				
16	Er det krav til automatisk døråpner? TEK10 § 12-15, nr 3 (Åpningskraft 20 N / 2 kg, jf.. Mer åpningskraft = automatisk døråpner)				
17	Er evt brannanlegg koblet mot brannvesenet? Ledelys? (hvis dette er et krav i prosjektering)				
18	Er evt sprinklingsanlegget ferdig installert?				
19	Er det montert håndlister på begge sider i trapper? TEK10 § 12-16				
20	Er vannet tilkoblet? Er stoppekran tilgjengelig?				
21	Er det fall til sluk? TEK § 13-20, nr. 2				
22	Er heisen godkjent/kontrollert og igangsatt?				
23	Er det barnesikring på vinduer fra og med 2.et? TEK § 12-20, 4.ledd				
24	Er ventilasjonsanlegget satt i drift?				

